

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THƯỜNG XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1856 /UBND – NN

V/v báo cáo kết quả thực hiện các công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và PTNT do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Thường Xuân, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 4087/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 23/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc báo cáo các công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và PTNT do UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư. UBND huyện Thường Xuân, tổng hợp báo cáo các công trình chuyên ngành nông nghiệp và PTNT do UBND huyện làm chủ đầu tư hiện đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn đến hết quý IV năm 2018 như sau:

- Tổng số công trình đang được đầu tư: 12 công trình.
- Tổng kinh phí thực hiện: 26.590 triệu đồng
- Vốn được cấp đến thời điểm hiện tại: 16.936 triệu đồng.
- Các nguồn vốn thực hiện: 01 công trình vốn an toàn hồ đập và xử lý đê đài phuơng; 04 công trình vốn chính sách bảo vệ đất lúa; 03 công trình vốn quỹ phòng chống thiên tai; 01 công trình vốn khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông năm 2017 – 2018; 03 công trình vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018

(Chi tiết có phụ biểu đính kèm)

Vậy UBND huyện Thường Xuân tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi và chỉ đạo./.

*Noi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.



**Phụ lục 1: Báo cáo danh mục và kết quả đã thực hiện các công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn**

(Kèm theo Sổ /UBND-NV số 12/2018 của UBND huyện Thường Xuân)

**Đơn vị tính: Tr. đồng**

Số TT	Danh mục công trình	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Vốn được cấp đến thời điểm hiện tại	Tiền độ hợp đồng		Khối lượng thực hiện so với hợp đồng (%)	Kiểm tra của các cơ quan chức năng		
					Khoái công	Hoàn thành				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sửa chữa, nâng cấp hồ Dิน xã Xuân Thắng	8.220	Vốn an toàn hồ đập và xử lý đê đai phương	5.400	10/2016	12/2018	86%	86%	Sở KH và DT tỉnh Thanh Hóa	01
2	Nâng cấp đập thấp hồ Ná Nhà xã Vạn Xuân	6.524	Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	3.400	3/2018	3/2019	70%	70%	Sở KH và DT tỉnh Thanh Hóa	01
3	Nâng cấp đập Hòn Cò xã Xuân Lẹ	4.208	Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.050	3/2018	9/2018	100%	100%	Sở KH và DT tỉnh Thanh Hóa	01
4	Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Ngọc Phụng	910	Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	910	9/2018	12/2018	75%	75%		
5	Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Lương Sơn	1.025	Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	1.025	9/2018	12/2018	80%	80%		
6	Sửa chữa tuyến kênh thôn Phóng xã Bát Mơt	750	Quỹ Phòng chống thiên tai	525	7/2018	10/2018	60%	30%		
7	Sửa chữa đập dâng nước Ná Cu xã Luận Khê	750	Quỹ Phòng chống thiên tai	525	7/2018	10/2018	100%	100%		



8	Nạo vét hồ Hua Nồng xã Tân Thành	504	Vốn khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2017-2018	500	9/2018	11/2018	100%	100%
9	Xây dựng đập dâng thôn Thanh Xuân, xã Xuân Cẩm	1.196	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	600	10/2018	04/2019	5%	25%
10	Xây dựng đập Bai Khoong, xã Luận Thành	749	Quỹ Phòng chống thiên tai	525	10/2018	01/2019	10%	30%
11	Xây dựng kênh mương nội đồng thôn Liên Sơn, xã Xuân Lệ	956	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	677	10/2018	02/2019	30%	30%
12	Xây dựng kênh mương nội đồng thôn Xuân Thắng, xã Xuân Cao	798	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	799	10/2018	02/2019	40%	40%
	<b>Tổng</b>	<b>26.590</b>		<b>0</b>		<b>16.936</b>		